桦南县嘉圣桦西分散式风电项目竣工环境保护验收意见
⒛21年 9月 6日 ,黑龙江嘉圣建筑安装工程有限公司根据《桦南县嘉圣桦
西分散式风电项目建设项目竣工环境保护验收调查报告表》并对照《建设项目竣
工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保
护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求,
组织专家对本项目进行验收,经现场核查,形成验收意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
本项目位于佳木斯市桦南县城西,项目建设性质为新建。该项目永久占地
356m2,临时占地面积为 ⒛“m2。风电场安装 1台 2.5MW风力发电机机组。轮
毂高度为 100m,叶轮直径 121m,其出口电压为 ⒆Ov。风机基础采用灌注桩基
础。风力发电机与箱式变电站的组合采用一机一变的单元接线方式,每台风电机
组配套安装 1台箱式变电站 (干式变压器,不设置事故池),变比为 0.6叨 10kv,
共设置 l个。本项目 10kv送出线路由桦南供电部门负责建设。
(二)建设过程及环保审批情况
桦南县嘉圣桦西分散式风电项目于 ⒛19年 12月 30日取得黑龙江省佳木斯
市生态环境局《关于桦南县嘉圣桦西分散式风电项目环境影响报告表的批复》(佳
环建审[2019]”号)。项目于 ⒛⒛ 年 8月 30日开工建设,zO21年 6月 30日竣
工投入试运行。
(三)投资情况
本项目实际总投资 1621万元,其中环保投资 20万元,占总投资额的 1.⒛ %。
(四)验收范围
本次验收主要依据桦南县嘉圣桦西分散式风电项目环评报告表和环评批复,
所有涉及到的建设内容都在验收范围之内。
二、工程变动情况
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》
和环境保护部办公厅文件 (环办[2015]52号)《关于印发环评管理中部分行业建
设项目重大变动清单的通知》有关确定,本项目的性质、地点、环境保护措施与

环境影响评价报告及批复一致 ,项目设计生产能力为 2MW,项目实际生产能力
为 2.5MW,风机装机容量增加 25%,不会导致环境影响显著变化 ,因此本项目
不存在重大变动。
三、环境保护设施建设情况
(一)噪声
本项目己采取隔声、消声、距离衰减、加强管理、选用先进设备、绿化等措
施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB123鲳 9o08)1类标
准要求。
(二)固体废物
风机产生的废铅蓄电池及风机废弃齿轮油交桦南县昌驰回收有限公司处理。
四、环境保护设施调试效果
(一)环保设施处理效率
1、厂界噪声治理设施
厂界噪声检测结果表明噪声治理设施的降噪效果可以满足环境影响报告表及其
审批部门审批决定。
(二)污染物排放情况
1、厂界噪声
验收监测期间厂界噪声昼间监测最大值为仰,刨B(A)、夜间监测最大值为
们,3dB(A),均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348ˉ ⒛OB)中的
l类标准 (昼间5sdB(A),夜间g5dB(A))。
2、固体废物
验收监测期间,由于项目刚建设完成,尚未产生废铅蓄电池与废弃齿轮油 ;
建设单位己与桦南县昌驰回收有限公司签订危险废物回收处置协议。可以满足
《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597~2001)及 ⒛ 13年修改单。
五、工程建设对环境的影响
根据现场噪声、固废监测结果分析 ,在各项环保设施和措施按环评批复落实
的情况下,本项目可以有效控制噪声、固体废物环境污染影响,将项目建设对周
边环境质量影响降至最低。本项目临时占地类型主要为农田,施工结束后 ,建设
单位和施工单位已采取恢复措施 ,对临时占地进行平整、恢复植被、播种耕作物

(玉米大豆)不会对环境产生长久的不利影响,因此施工临时占地的影响可以被
环境所接受。
六、验收结论
黑龙江嘉圣建筑安装工程有限公司按《建设项目竣工环境保护验收暂行办
法》要求,组织专家对桦南县嘉圣桦西分散式风电项目所涉及的环保设施和措施
落实情况逐一对照核查 ,在完善自身的同时,委托黑龙江宝隆环保科技有限公司
于 ⒛21年 8月 18日 ~19日开展了环保验收检测 ,现场检查和验收检测结果表
明,本项目厂界噪声满足相关标准限值要求,污染防治措施基本落实,环保设施
运行正常,验收监测表编制质量较好 ,具备了通过环保验收的条件 ,建议通过环
保验收。
七、后续要求
1、项目建设单位运营期要加强环保设施的维护和运行管理。
2、加强环保宣传教育工作。
专家签宇: 召舞姨

罪溽战奸加
鞒壁拯氵礻耶>
斛瘁粗亩泠鄙>
另溽>加
※芯泠
贸一”
ˉ
护乓
一罗俨
湃淤
惑〓↑sS邑剞捌
叮坠‰口抄廴份氵
头Σ彗变啷
悟逍〓狎吵廴〓ρ←泽
枇亩
丶
°
丶`※丶忄哎丶亍
鳖圣淤ξ更炅
”∽史°、丶、叹u叭卜ハα丨
廴~夕、ιP、卜`,·毛``
富丶迂咏蕊“※ˇ
〓艹~Rν念孓D°d灬以弘灬碟碟
迦$肖咖
`心亡菸掠浯默辶
∽一O忄∽孙巛咚吠
`
`议’
·只R丶丶丶吣
器ε吁b℃
丶亠
·氓`灬逞
泄珀
一ˇ'廴
一冖冫乡肛
啉m
>'另爵>洳瑜泗
磙脚伽枷肿磉旧灬鹇阻担睡自ˉⅢ概阳q肺疝喵罪爵>洳沁拯诽
捆Ⅺ肖涮脚潞蚺蚺淋H耐卦硐’刨
Sˇ书0ho□
举砧`芷认〓江漤一